

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC

OFICIO NO: DOP/TZOMP/2026/135

ASUNTO: SE INFORMA REPORTE TRIMESTRAL

ANEXOS A, B Y C

TZOMPANTEPEC, TLAX, 22 DE JUNIO DE 2026

ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

PRESENTE

EL QUE SUSCRIBE **ING. CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS**, EN MI CARÁCTER DE DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, TLAX., LE ENVÍA UN CORDIAL SALUDO Y AL MISMO TIEMPO, REMITO INFORMACIÓN SOLICITADA POR CORREO ELECTRÓNICO REFERENTE A LOS ANEXOS A, B Y C, DEBIDAMENTE REQUISITADOS, RELATIVO AL 2DO TRIMESTRE (ABRIL, MAYO Y JUNIO) EJERCICIO 2026, PARA ESTAR EN POSIBILIDADES DE INICIAR LOS TRABAJOS DE VALIDACIÓN REPORTADOS AL PORTAL DEL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

SIN MÁS POR EL MOMENTO, QUEDO DE USTED COMO SU AGRADECIMIENTO Y SEGURO SERVIDOR.

ATENTAMENTE

ING. CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS DEL
MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC, TLAX.

C.C.P/ARCHIVO

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Ejercicio del Gasto

Entidad Federativa:	TLAXCALA
Municipio:	TZOMPANTEPEC

Trimestre a reportar: 2do Trimestre 2026

Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Fondo		Reintegro	Partida		Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
		Clave de Programa	Programa Fondo Convierto Especifico		Partida Gasto	Partida Generica						
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638001	-	INVERSIÓN	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	Construcción de pavimento de adoquín en calle 16 de septiembre
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638002	-	INVERSIÓN	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	Construcción de pavimento de adoquín en calle prof. La Garita
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638003	-	INVERSIÓN	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	Rehabilitación de acueducto Publico
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638004	-	INVERSIÓN	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	Mantenimiento a Carreteras
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638005	-	INVERSIÓN	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	Rehabilitación de Pozo de Agua Charlotte
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638006	-	INVERSIÓN	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	Construcción de pavimento de adoquín en calle 3 de Mayo ZDA Etapa
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638007	-	INVERSIÓN	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	Rehabilitación de Canales Pluviales en Calle La Estrella
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638008	-	INVERSIÓN	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	Construcción de Red de Drenaje en Calle Muela
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638009	-	INVERSIÓN	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	Construcción de Red de Drenaje en Privada 20 de Noviembre
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638010	-	INVERSIÓN	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638011	-	INVERSIÓN	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	Rehabilitación de Caminos en las Comunidades
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638012	-	INVERSIÓN	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	Desazolve de Canales pluviales
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638013	-	INVERSIÓN	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	Construcción de Agua Traga Solidos
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638014	-	INVERSIÓN	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	Construcción de Drenaje Sanitario en Carretera a Xaltanguico
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638015	-	INVERSIÓN	\$ 145,633.52	\$ 145,633.52	\$ 145,633.52	\$ 145,633.52	\$ 145,633.52	\$ 145,633.52	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Zaragoza y calle 7 de mayo.
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638016	-	INVERSIÓN	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle 07 de Mayo
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638017	-	INVERSIÓN	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	Rehabilitación de Consultorio de Medico en UBR
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638018	-	INVERSIÓN	\$ 460,514.10	\$ 460,514.10	\$ 460,514.10	\$ 460,514.10	\$ 460,514.10	\$ 460,514.10	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Camino Real
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638019	-	INVERSIÓN	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Varas Comunidades
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638020	-	INVERSIÓN	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	Construcción de pavimento de adoquín en calle Cierres
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	PROY2638001	-	INVERSIÓN	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	Suministro y reparación de bomba sumergible 30 hp.
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	PROY2638002	-	INVERSIÓN	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	Levantamiento topografico en Calle Francisco Madero
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	PROY2638003	-	INVERSIÓN	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	Elaboración de Proyectos para Expedientes Tecnicos
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	PROY2638021	-	INVERSIÓN	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	Elaboración de Proyecto de Ejecutivo sobre fto Atenco.
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638022	-	INVERSIÓN	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	Construcción de drenaje Sanitario en calle Emilio Sanchez Piedras y calle libre
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FAISMUN2638023	-	INVERSIÓN	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	Rehabilitación de adoquín en calle San Ignacio de Loyola.
2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	FORTAMUN2638002	-	INVERSIÓN	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	Construcción de techado en edificio de seguridad publica

000903

AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS
INC. ALVARO ORTIZ RAMOS
EJECUTIVO

APROBADO	TECHO FINANCIERO 2026
MODIFICADO	TECHO FINANCIERO + REINTEGROS
MINISTRADO	DEPENDENCIA DEL TRIMESTRE: 1er TRIM 2026 (01 ENE A 31 DIC 2026)
COMPROMETIDO A PAGADO	DE ACUERDO A SUS ESTADOS FINANCIEROS

PARA EL CASO DE CLAVES DE RAMO, CLAVE PROGRAMA, FONDO ESPECIFICO, TIPO DE GASTO, PARTIDA GENERICA, ETC. CONSULTAR EL CATALOGO DESCARGABLE DE SU PORTAL

BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: TLAXCALA
Municipio: TZOMPANTEPEC

Trimestre a reportar: 2DO Trimestre de 2026

DETALLE PROYECTO					AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Clave Ramo	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Fisico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	
1	Construcción de pavimento de adoquin en calle 16 de septiembre	33	FAISMUN2639001	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	\$ 975,807.99	
2	Construcion de pavimento de adoquin en calle prof. La Garza	33	FAISMUN2639002	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	\$ 546,892.20	
3	Rehabilitación de anadador Publico	33	FAISMUN2639003	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	\$ 699,999.99	
4	Mantenimiento a Carreteras	33	FAISMUN2639004	FAISMUN	90.00	90.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	\$ 893,896.00	
5	Rehabilitación de Pozo de Agua Charlotte	33	FAISMUN2639005	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	\$ 62,356.19	
6	Construcción de pavimento de adoquin en calle 3 de Mayo 2DA Etapa	33	FAISMUN2639006	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	\$ 120,640.00	
7	Rehabilitación de Canales Pluviales en Calle La Estrella	33	FAISMUN2639007	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	\$ 132,516.03	
8	Construcción de Red de Drenaje en Calle Mixta	33	FAISMUN2639008	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	\$ 160,106.53	
9	Construcción de Red de Drenaje en Privada 20 de Noviembre	33	FAISMUN2639009	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	\$ 166,430.27	
10	Rehabilitación de Centro de Desarrollo Comunitario	33	FAISMUN2639010	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	\$ 83,529.01	
11	Rastreo de Caminos en las Comunidades	33	FAISMUN2639011	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	\$ 176,227.51	
12	Desazolve de Canales pluviales ConBomba de Agua Traga Solidos	33	FAISMUN2639012	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	\$ 58,000.00	
13	Construcción de Drenaje Sanitario en Carretera a Xaliquico	33	FAISMUN2639013	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	\$ 126,611.63	
14	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Zaragoza y calle 7 de mayo	33	FAISMUN2639014	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	\$ 163,634.59	
15	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle 07 de Mayo	33	FAISMUN2639015	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 145,635.52	\$ 145,635.52	\$ 145,635.52	\$ 145,635.52	\$ 145,635.52	\$ 145,635.52	\$ 145,635.52	
16	Rehabilitación de Consultorio de Medico en UBR	33	FAISMUN2639016	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	\$ 32,712.00	
17	Construcción de Drenaje Sanitario en Calle Camino Real	33	FAISMUN2639017	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	\$ 224,440.34	
18	Rehabilitación de Alumbrado Publico en Varías Comunidades	33	FAISMUN2639018	FAISMUN	80.00	80.00	\$ 575,927.53	\$ 575,928.53	\$ 575,929.53	\$ 575,930.53	\$ 575,931.53	\$ 575,932.53	\$ 575,933.53	
19	Construcción de pavimento de adoquin en calle Cipres	33	FAISMUN2639019	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	\$ 946,381.62	
20	Suministro y Reparación de bomba sumergible 30 hp	33	FAISMUN2639020	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	\$ 29,834.55	
21	Levantamiento Topografico en Calle Francisco Madero	33	PROY2639001	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	\$ 14,210.00	
22	Elaboración de Proyectos para Expedientes Tecnicos	33	PROY2639002	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	\$ 117,500.00	
23	Elaboración de Proyecto de Ejecutivo	33	PROY2639003	FAISMUN	33.00	33.00	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	\$ 205,256.36	
24	Desazolve con maquina excavadora sobre rio Alenco	33	FAISMUN2639021	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	\$ 113,680.00	
25	Construcción de drenaje Sanitario en calle Emilio Sanchez Piedras y calle libre de Derecho	33	FAISMUN2639022	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	\$ 140,801.44	
26	Rehabilitación de adoquin en calle San Ignacio de Loyola	33	FAISMUN2639023	FAISMUN	100.00	100.00	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	\$ 107,364.15	
27	Construcción de edificio de seguridad	33	FORTAMUN2639002	FORTAMUN	100.00	100.00	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	\$ 62,924.66	
							\$ 7,093,318.11	\$ 7,093,318.11	\$ 7,093,318.11	\$ 7,093,318.11	\$ 7,093,318.11	\$ 7,093,318.11	\$ 7,093,318.11	

000904

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
SINDICO MUNICIPAL

ING. CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS
H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
TESORERIA

PARA EL CASO DE FOLIO, NOMBRE, CLAVE RAMO, CLAVE DE PROGRAMA, PROGRAMA ESPECIFICO, DESTINO DEL GASTO, DESTINO DEL GASTO

MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS COMPLEMENTARIOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos complementarios registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	14%	5	35	14%	5	35	
	2do. Trimestre	9%	3	35	9%	3	35	
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

000905



MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONTRIBUCIÓN DIRECTA REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Contribución Directa registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	6%	2	35	6%	2	35	
	2do. Trimestre	46%	16	35	46%	16	35	
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
SÍNDICO MUNICIPAL



MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC								
ANEXO C, BASE PARA LA VALIDACIÓN EN EL "SISTEMA DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS"								
INDICADORES 2026								
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL (FAISMUN)								
FRECUENCIA DE MEDICIÓN "TRIMESTRAL"								
PORCENTAJE DE PROYECTOS DE OTROS PROYECTOS REGISTRADOS EN LA MIDS								
Método de Cálculo	Período	PLANEADO			ALCANZADA			Justificación de Variaciones
		Meta Planeada	Numerador	Denominador	Meta Alcanzada	Numerador	Denominador	
(Sumatoria de proyectos de Otros Proyectos registrados en la MIDS al trimestre correspondiente/Sumatoria de proyectos totales registrados en la MIDS al trimestre correspondiente)*100	1er. Trimestre	3%	1	35	3%	1	35	
	2do. Trimestre	3%	1	35	3%	1	35	
	3er. Trimestre							
	4to. Trimestre							

* Numerador y Denominador (# Número proyectos), son los Campos a requisitar de conformidad a las variables establecidas para cada una de las fórmulas.

** Requisitar Meta Planeada para todos los casos.

*** Requisitar Meta Alcanzada solo para los períodos de reporte correspondiente al trimestre

**** Es importante recordar que la suma de los numeradores de los tres indicadores, debe de ser igual al total del denominador, por ejemplo:

1er Trimestre: Numerador: Complementarios 5 proyectos, Contribución Directa 5 proyectos y Otros Proyectos 5. El total de su Denominador es igual a 15 Arboles.

NOTA: $5/15 + 5/15 + 5/15 = 15/15 = 1 = 100\%$



H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
ING. CESAR VALENTIN LOPEZ RAMOS
Elaboró
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO DE TZOMPANTEPEC
2024-2027
C.P. MARCELINO RAMOS MONTIEL
Autorizó
PRESIDENCIA MUNICIPAL